

COMPTE-RENDU REUNION DE CHANTIER

N° 2

Clients **COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVOIRS FAIRE – COMMUNE DE MELAY** Date de la Réunion **13/12/2017**

Projet **TRAVAUX DE CREATION ET RENFORCEMENT DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU POTABLE, CREATION D'UN POSTE DE REFOULEMENT DES EU** Lieu **Melay**

Objet/Subject **(Objet)** Réf. **4160884**

N°.	Destinataires	Tél. /Portable	Diffusion Mail	
1	Maîtrise d'Ouvrage			
	Communauté de Commune	M. Jean Marie THIEBAUT (Vice-Président en charge de l'Assainissement)	03 25 88 46 43	
		Mme Françoise MAZELIN (Directrice de l'Aménagement et du Développement Du Territoire)	03 25 88 46 43	francoise.mazelin@orange.fr
		Mme Victorine THABOURIN (Responsable Environnement)	03 25 88 46 43	v.thabourin@orange.fr
	Commune de Melay	M. Didier MOUREY (Maire) M. Denis HUGOT (1 ^{er} Adj.) M. Serge BREDELET (2 ^{ème} Adj.)	06 32 11 63 99	mairiemelay@wanadoo.fr
2	Maîtrise d'Œuvre ARTELIA	M. Sébastien THIERRY	03 80 78 75 50 / 06 17 50 65 92	Sebastien.thierry@arteliagroup.com
3	CSPS ACE BTP	M. MAIRE	03 25 02 77 36	siege@acebtp.com
4	Essais de Garanties SOPRECO	M. Marc HENRIOT	03 81 67 11 31	marc.henriot@sopreco.eu
5	Entreprises STPI (LOT 1 et 2)	M. Guillaume CHRETIEN M. Benoît THEVENIN	06 19 95 72 70 06 79 82 49 34	stpirioz@orange.fr theveninbenoit.stpi@gmail.com
	Autres intervenants Conseil Départemental 52 DDT police de l'Eau 52 Agence de l'Eau	Audrey GRELLOT Dominique DAMIENS	03.25.84.31.31 03 51 55 60 40	Audrey.GRELLOT@haute-marne.fr dominique.damiens@haute-marne.gouv.fr

FEUILLE DE PRESENCE / CONVOCATION

Entité	Nom	Présent	Absent	Convoqué*
Maître d'Ouvrage				
Communauté de Communes	M. Jean Marie THIEBAUT (VP Mme Françoise MAZELIN Mme Victorine THABOURIN	X		
Commune de Melay	M. Didier MOUREY (Maire) M. Denis HUGOT (1 ^{er} Adj.) M. Serge BREDELET (2 ^{ème} Adj.) M. Cali VEGA (3 ^{ème} Adj.)	X X X X	X	
Maître d'œuvre				
ARTELIA	M. Sébastien THIERRY	X		X
Coordinateur de Sécurité Protecteur Santé				
ACE BTP	M. MAIRE			X
Essais de Garanties				
SOPRECO	M. Marc HENRIOT			

Nom des Entreprises	Représentées par	Présent	Excusé	Convoqué*
STPI (LOT 1 et 2)	M. Guillaume CHRETIEN M. Benoit THEVENIN	X X		X X

* Convoqué à la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le :	20/12/2017 à 15 h 00
Site de la Réunion :	Sur site
Objet :	Visite de chantier des lot 1 et 2

Nota 1 : Sauf contestation auprès du MO dans un délai de 8 jours après réception, les termes du présent compte rendu seront considérés comme lus et approuvés par chaque destinataire participant à l'opération.

Nota 2 : Les comptes rendus seront uniquement diffusés par courriel. Merci de prévenir en cas de mauvaise réception.

Nota 3 : Les entreprises assurent elles-mêmes la diffusion du compte rendu à leurs sous-traitants.

Rédacteur du présent compte rendu : Sébastien THIERRY

Compte rendu

1 OBSERVATIONS SUR LE CR PRECEDENT**2 ADMINISTRATIF**

Notification du marché LOT n°1

OS phase préparatoire – LOT n°1

OS phase travaux – LOT n°1

Notification du marché LOT n°2

OS phase préparatoire – LOT n°2

OS phase travaux – LOT n°2

3 INTEMPERIES

LOT n°1 : RAS

LOT n°2 : RAS

4 COORDINATION SPS

LOT n°1 : personnel présent sur site : 4

Personnel prévu sur site semaine 51 : 4

Le site extranet d'ACEBTP doit être rendu accessible à l'ensemble des intervenants.

La signalisation est à renforcer sur la zone de travaux.

Le marquage des réseaux enterrés a été repéré correctement sur les rue des Pothières et des Roches.

5 CONTROLE TECHNIQUE – REMISE DE DOCUMENTS

LOT n°1 : STPI a présenté à visa l'ensemble des fiches matériaux à la date du 05/12/2017. Les plans d'exécution version 0 ont été transmis mais doivent faire l'objet de modifications éventuelles après réalisation des sondages.

Les DICT et permissions de voiries ont été transmis le 06/12. Les permissions de voiries doivent être affichées sur le chantier.

Les sondages seront effectués rue du Collège, Rue du Four et rue des Pothières lorsque la météo le permettra, mais de préférence avant la

Intervenant	Action
	RAS
STPI	23/09/2017 13/11/2017 08/12/2017
STPI	23/09/2017 13/11/2017 En attente
	Le site extranet est ouvert : http://extranet.acebtp.com/
ARTELIA	Diffuser les visas

Compte rendu

trêve des confiseurs. STPI informera par téléphone ou courriel le CD52/ARTELIA de la date des sondages et reportera les informations collectées sur plan. Ces plans permettront aux services départementaux d'émettre un arrêté de circulation en bonne et due forme.

Reste à fournir : constat d'huissier, plan de circulation et d'implantation, résultats des sondages (rue du collège (x2), intersection rue du four et rue dumont (x1), intersection rue du lavoir et rue des pothières (x1), planning ...

La réception des DICT par le mandataire montre un encombrement du sous-sol très important qui devrait obliger à mettre en place des sauterelles sur le réseau AEP en DN40 de chaque côté des rues (environ 800 ml) et permettre de travailler plus sereinement sur la pose en lieu et place des réseaux humides. Les Elus ont validés cette technique en réunion.

Monsieur le Maire pose la question du maintien de la sécurité incendie dans les zones de travaux concernées par la pose des sauterelles. La commune se chargera de prévenir le SDIS.

Rappel : STPI devra se faire accompagner par la commune de Melay pour procéder aux travaux en domaine privé des résidences secondaires dont le propriétaire est absent.

80% des positionnements futurs des branchements EU ont été évalués par le mandataire. L'ensemble des branchements sur la rue des Pothières et des Roches ont été implantés.

Rappel : La question de l'usage de forage dirigé sous dalot se pose à plusieurs endroits dont l'intersection Rue du Pressoir avec la rue du Four. Des sondages doivent être réalisés avant toute mise en œuvre d'une technique alternative. La présence de fourreaux au droit des réseaux existants traversant les dalots est à mettre en lumière. Les Elus ont pris note de la nécessité éventuelle de recourir à de telles techniques.

Rappel : La technique d'encorbellement sous dalot rue du Collège jusqu'à rue de l'Eglise pour l'eau et l'assainissement n'est pas écartée (ex : pose en canalisation PP et colliers aluminium).

Rappel : L'abandon de la pose du branchement EU de la parcelle 189, rue du Collège est à l'étude compte tenu de l'encombrement du sous-sol.

Rappel : La pose d'un dalot de décharge des Eaux pluviales entre la rue des pothières et le lavoir a été écartée au profit du renforcement du réseau rue du moulin (2 dalots de 150x70 en lieu et place DN800).

Rappel : Le positionnement du poste de relevage rue du moulin a été acté sur site en présence des Elus. Partie des murs présents sur la parcelle 166 seront abattus pour permettre le positionnement du poste et la pose du dalot. Une servitude devra être signée entre le propriétaire et la commune de Melay.

Intervenant	Action

Compte rendu

LOT n°2 : 0% d'avancement

6 AVANCEMENT DES TRAVAUX – LOT 1

Les travaux de branchements AEP et pose des boîtes de raccordement EU ont débutés rue des Pothières. A ce jour, 9 habitations ont été raccordées en tout ou partie.

Les bordures en granite déposées seront remplacées par des bordures béton de profil identique. Celles-ci seront remises en place avant l'interruption des travaux entre le 23/12 et le 15/01.

3 rue des Pothières (Pb): il a été décidé de transférer le compteur d'eau au niveau du garage pour reprendre la canalisation alimentant la chaudière. Le regard dans la cuisine sera abandonné.

5 rue des Pothières : maison inoccupée, pas de branchement ou raccordement programmés.

7 rue des Pothières (Pb): 2 branchements d'eau potable installés depuis le fond de la cours. Mise en place d'un drain dans le mini-dalot d'eaux pluviales existant (petite Gueusette).

9 rue des Pothières : Travaux en cours

11 rue des Pothières : Travaux réalisés en totalité en limite de propriété. Réseau intérieur AEP en matériau PE.

13 rue des Pothières (Pb): Travaux réalisés en totalité en limite de propriété.

15 rue des Pothières : Travaux réalisés en totalité en limite de propriété. Réseau intérieur AEP en matériau PE.

17 rue des Pothières : Travaux réalisés en totalité en limite de propriété. Réseau intérieur AEP en matériau PE.

6 rue des Pothières (Pb): Travaux réalisés en totalité en limite de propriété.

7 AVANCEMENT DES TRAVAUX – LOT 2

RAS

Intervenant	Action

Compte rendu

8 PREVISION DES TRAVAUX

8.1 Semaine 50

Poursuite des travaux en domaine privatif rue des Pothières

8.2 Semaine 50

LOT 1 : Finalisation des travaux en domaine privatif rue des Pothières hors dépose des anciens compteurs et robinet intérieur à changer si nécessaire.

LOT 2 : RAS

8.3 Planning

LOT 2 : à fournir par le mandataire

9 SOUS-TRAITANCE

Les dossiers de sous-traitance devront faire l'objet d'un visa de la part du Maître d'œuvre au moins 3 semaines avant toute intervention sur site.

10 DIVERS

A ce stade du marché, il n'est pas prévu de modifier le montant prévisionnel des travaux.

La prise en charge des sauterelles à 50% par la commune et 50% par la COM COM semble acceptable par les parties car concerne les mêmes portions de réseaux eau et assainissement.

11 ANNEXES AU CR

Intervenant	Action

Sébastien THIERRY
 Responsable de mission en Hydraulique
 Urbaine – Maître d'œuvre de l'opération